



工事工程・工事内容

工事工程

年度	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
解体工事	地下部掘削・解体																																															
煙突工事	外筒(内部)補修 内筒設置												外筒(外部)補修・塗装																																			
建築工事																																																
プラント工事																																																
外構・植栽工事																																																
試運転																																																

解体工事

仮設テントを設置して、旧工場棟地下部の掘削・解体を行います。

煙突工事

外筒は補修を行い再使用し、内筒は新たに設置します。

建築工事

地下部の掘削・解体を行った後、建物の建設を行います。さらに、内装・外装などの仕上げ工事を行います。

プラント工事

焼却炉設備や公害防止設備、発電設備などを据え付けます。

外構・植栽工事

構内道路・植栽の整備などを行います。

試運転

プラント設備等の試運転を行います。



作業計画・工事車両

作業日及び作業時間

原則として、月曜日から土曜日までの午前8時から午後6時までとし、日曜日、祝日及び年末年始は、作業を行わない日とします。ただし、次の作業は例外として行う場合があります。

- ①緊急作業、中断が困難な作業(例:生コンクリートの打設)
- ②交通法令上やむを得ない作業(例:ボイラなどの大型機器の搬入)
- ③騒音・振動・粉じんの発生が少ない作業(例:屋内仕上げ作業、試運転)

計画台数 約 200 台/日

工事車両ルート

